

УТВЕРЖДЕНО
Решением Хотимского
районного исполнительного комитета
« 26 » января 2017 г.
№ 3

СОГЛАСОВАНО
Начальник
управления ЖКХ
Могилевского облисполкома
С.Л. Вашкевич
« 12 » января 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Хотимского районного
исполнительного комитета
Д.В. Кокотов.
« 12 » января 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. начальник финансового отдела
Хотимского районного
исполнительного комитета
С.И. Баранова
« 12 » января 2017 г.

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилого фонда Хотимского У КП «Жилкомхоз» на 2017 г.

№п /п	Адрес объекта	Общая площадь квартир жилого дома подлежа . кап рем.	Ввод площади в текущем году кв.м..	Сроки проведен. капитального ремонта		Стоимость проведен капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01. 2017г.	План финансирования 2017года, руб.			
				начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		всего	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2017г.	стоимость работ на 2017г. бюджет.	средства от внесения платы за к/р гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	«Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №5 по пл. Ленина в г.п. Хотимск».	-	-	10.2016	05.2017	540 701,0	409 777,77	182 150,0	40 617,54	5 433,85	35 183,69	-
2	«Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по пл. Ленина в г.п. Хотимск».	-	-	10.2016	05.2017	282 891,0	249 638,0	109 400,0	47 123,90	32 493,0	14 630,90	-
4	«Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №37 по ул. Пролетарской в г.п. Хотимск	-	-	10.2016	05.2017	467 938,0	449 769,0	204 600,0	112 258,56	72 147,43	40 111,13	-
	Итого					1 291 530,0	1 109 184,77	496 150,0	200 000,0	110 074,28	89 925,72	-

Объекты с вводом площади в текущем году

	«Капитальный ремонт жилого дома №39 по ул. Пролетарской в г.п. Хотимск (с корректировкой ПСД)	4136	4136	04.2017	09.2017	467 938,0	356 668,20	-	356 668,20	-	326 412,20	30 256,0
6	«Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 6 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск».	286	286	04.2017	06.2017	101 250,0	73 587,80	-	73 587,80	-	73 587,80	-
	Итого	4422	4422			569 188,0	430 256,0	-	430 256,0		400 000,0	30 256,0

Разработка проектной документации

1	«Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №48 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск».	716		06.2017	09.2017	-	-	-	17 000,0	-	-	17 000,0
	«Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 50 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск».	869		06.2017	09.2017	-	-	-	17 000,0	-	-	17 000,0
	«Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск».	1049		06.2017	09.2017	-	-	-	17 000,0	-	-	17 000,0
	Итого	2633				-	-	-	51 000,0	-	-	51 000,0
	Всего					1 860 718,0	1 575 440,77	496 150,0	681 256,0	110 074,28	489 925,72	81 256,0

№п /п	Адрес объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м. кв.	Виды ремонтно – строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц	окончание, месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Капитальный ремонт жилого дома №39 по ул. Пролетарской в г.п.Хотимск	4,0 мес.	04.2017	09.2017	86,24	Капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт фасада, замена внутренних инж. сетей	Выбрана, на основании проведенного открытого конкурса
	«Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 6 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск».	2,0 мес.	04.2017	06.2017	25,73	Замена стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей	Выбрана, на основании запроса ценовых предложений